



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
DIRETORIA DE LICITAÇÃO DE OBRAS

Cronograma Físico-Financeiro - Orçamento Inicial

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CENTRO I, NO MUNICÍPIO DE CORGUINHO/MS.

Município(s): Corguinho (MS)

Local: DIVERSAS RUAS

Prazo Exec.: 270 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso										Total Acumulado
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª		
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	13,08% 5.630,81	11,11% 4.781,52	11,11% 4.780,21	11,11% 4.780,20	11,11% 4.780,21	11,11% 4.780,21	11,11% 4.780,21	11,11% 4.780,21	9,15% 3.932,60		100,00% 43.026,18
02 - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	21,17% 132.678,35	21,18% 132.678,35	21,18% 132.678,35	21,18% 132.678,35	8,18% 51.256,81		3,56% 22.261,79	3,55% 22.216,03			100,00% 626.448,03
03 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO				15,00% 93.687,49	25,00% 156.041,80	40,00% 249.666,87	10,00% 62.416,72	10,00% 62.354,31			100,00% 624.167,19
04 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							50,00% 49.692,49	50,00% 49.672,62			100,00% 99.365,11
05 - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO	5,00% 17.025,30	20,00% 67.965,28	20,00% 67.965,28	20,00% 67.965,28	35,00% 118.905,26						100,00% 339.826,40
06 - BOTA FORA DE MATERIAL DE DEMOLIÇÃO	20,00% 447,29	20,00% 447,08	20,00% 447,08	20,00% 447,07	20,00% 446,86						100,00% 2.235,38
07 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE								50,00% 3.848,81	50,00% 3.847,29		100,00% 7.696,10
08 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA									100,00% 52.407,51		100,00% 52.407,51
09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	8,67% 7.255,26	11,47% 9.587,31	11,47% 9.587,32	16,69% 13.950,50	18,46% 15.429,98	14,17% 11.844,13	7,75% 6.477,92	7,96% 6.653,44	3,36% 2.800,14		100,00% 83.586,00
TOTAL POR PERÍODO	163.037,01	215.459,54	215.458,24	313.508,89	346.860,92	266.291,21	145.629,13	149.525,42	62.987,54		100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	163.037,01	378.496,55	593.954,79	907.463,68	1.254.324,60	1.520.615,81	1.666.244,94	1.815.770,36	1.878.757,90		1.878.757,90