

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENHIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
RECURSO PRÓPRIO	RECURSO PRÓPRIO	PREFEITURA DE CORGUINHO/MS	Escola de Educação Infantil – PROINFÂNCIA	Escola de Educação Infantil – PROINFÂNCIA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25
1.	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROIN	995.413,41	% Período:	11,93%	27,35%	35,25%	25,46%						
1.1.	ADMINISTRATIVO	57.373,44	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.794,99	% Período:	100,00%									
1.3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	90.751,32	% Período:	80,00%	20,00%								
1.4.	VIDRO LAMINADO NAS JANELAS	136.057,61	% Período:		40,00%	40,00%	20,00%						
1.5.	PORTAS DE MADEIRA E DIVISÓRIAS	164.787,44	% Período:		40,00%	40,00%	20,00%						
1.6.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	32.162,97	% Período:		60,00%	40,00%							
1.7.	PINTURA	195.154,30	% Período:		35,00%	35,00%	30,00%						
1.8.	PINTURA MURETA	12.906,21	% Período:			40,00%	60,00%						
1.9.	PINTURA CAIXA D'ÁGUA	5.201,21	% Período:			40,00%	60,00%						
1.10.	LOUÇAS E METAIS	29.635,03	% Período:				100,00%						
1.11.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	28.663,78	% Período:			60,00%	40,00%						
1.12.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDI	58.571,08	% Período:			60,00%	40,00%						
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V	79.645,40	% Período:		40,00%	40,00%	20,00%						
1.14.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCAR	72.708,63	% Período:			60,00%	40,00%						
Total: R\$ 995.413,41				%:	11,93%	27,35%	35,25%	25,46%					
				Repasso:	118.739,41	272.291,59	350.917,79	253.464,62					
				Contrapartida:	-	-	-	-					
				Outros:	-	-	-	-					
				Investimento:	118.739,41	272.291,59	350.917,79	253.464,62					
				%:	11,93%	39,28%	74,54%	100,00%					
				Repasso:	118.739,41	391.031,00	741.948,79	995.413,41					
				Contrapartida:	-	-	-	-					
				Outros:	-	-	-	-					
				Investimento:	118.739,41	391.031,00	741.948,79	995.413,41					

CORGUINHO/MS

Local

sexta-feira, 17 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: THIAGO SANCHES ALVES CORRÊA

CREA/CAU: 11.027-D/MS

ART/RRT: