

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO - MS  
 CIDADE: CORGUINHO/MS  
 LOCAL: AV AFONSO PENA  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO:	TOTAL DA FASE	%	PRAZO DE EXECUÇÃO						TOTAL
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	40.743,84	1,46%	100,00%						100,00%
				40.743,84	-	-	-	-	-	40.743,84
2.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	154.087,00	5,51%	25,00%	25,00%	25,00%			25,00%	100,00%
				38.521,75	38.521,75	38.521,75	-	-	38.521,75	154.087,00
3.0	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.216.180,68	79,25%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				-	-	554.045,17	554.045,17	554.045,17	554.045,17	2.216.180,68
4.0	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	56.657,13	2,03%					50,00%	50,00%	100,00%
				-	-	-	-	28.328,57	28.328,57	56.657,13
5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	190.063,95	6,80%						100,00%	100,00%
				-	-	-	-	-	190.063,95	190.063,95
6.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	138.596,80	4,96%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%	100,00%
				23.090,23	23.090,23	23.090,23	23.090,23	23.090,23	23.145,67	138.596,80
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>2.796.329,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>102.355,82</b>	<b>61.611,98</b>	<b>615.657,15</b>	<b>577.135,40</b>	<b>605.463,96</b>	<b>834.105,10</b>	<b>2.796.329,40</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>100,00%</b>	<b>102.355,82</b>	<b>163.967,79</b>	<b>779.624,94</b>	<b>1.356.760,34</b>	<b>1.962.224,30</b>	<b>2.796.329,40</b>	

LÁZARO BARBOSA MACHADO  
 ENG. CIVIL CREA 22039/D-MG VISTO MS 1634